

Oere di rifacimento manti stradali Via D'Azeglio								
CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 7 gg.)								
giorni								
	opere	1	2	3	4	5	6	7
1	Impianto di cantiere	■						
2	scarifica		■	■				
3	riparazione buche		■	■				
4	scopatura			■	■			
5	rimozione chiusini			■	■			
6	formazione e riposizionamento griglie				■	■		
7	stesura emulsione bituminosa					■	■	
8	stesura binder					■	■	
9	Pulizia cantiere							■

Oere di modifica del marciapiede in via De Martini																	
CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 16 gg.)																	
Descrizione lavorazioni		giorni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Impianto di cantiere	■															
2	Rimozione cordolo e materiale terroso	■	■	■	■												
3	preparazione fondo			■	■	■	■	■									
4	realizzazione sottofondo					■	■	■	■	■							
5	posa porfido							■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Opere finali e pulizia cantiere														■	■	■

Oere di rifacimento manti stradali via Preia Morasca																					
CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 20 gg.)																					
Descrizione lavorazioni		giorni																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Impianto di cantiere	■	■	■																	
2	scarifica		■	■	■	■	■														
3	preparazione fondo				■	■	■	■	■	■											
4	scopatura									■	■										
	rimozione chiusini									■	■										
5	Messa in quota pozzetti							■	■	■	■	■	■	■	■						
	Posa in opera griglie e collegamenti							■	■	■	■	■	■	■	■						
6	stesura emulsione bituminosa														■	■	■	■	■		
7	stesura binder																■	■	■	■	
8	Opere finali e pulizia cantiere																			■	■