

Ing. Fabio Trabaldo Togna

Viale Francesco Baracca n. 56 - 28041 Arona (NO) – PEC: fabio.trabaldotogna@ingpec.eu
Ordine Ingegneri della Provincia di Novara n. 1980

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI STRESA (NO)
Via Trentinaglia-Via Fiume

CAMPO DA CALCIO LUIGI FORLANO
RIFACIMENTO MANTO ERBOSO NATURALE IN ERBA
SINTETICA

CRONOPROGRAMMA

Committente:

Comune di Stresa

Piazza Giacomo Matteotti n. 6 – 28838 Stresa (VB)

Responsabile Unico del Procedimento - RUP:

Geom. Marina Rizzato

Nome Fase/Descrizione						Durata	Inizio	Fine	Area	N° squadre	Camp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq
Diagramma di Gantt						78/113	07/03/2022	27/06/2022					
Allattamento cantiere						3/3	07/03/2022	09/03/2022					
Accessi agli scavi e circolazione mezzi						1/1	07/03/2022	07/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Accessi e circolazione in cantiere mezzi						1/1	07/03/2022	07/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Baracche di cantiere						1/1	07/03/2022	07/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Installazione e smontaggio cantiere generico						2/2	07/03/2022	08/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Impianto elettrico di cantiere						2/2	08/03/2022	09/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Servizi igienici di cantiere						2/2	07/03/2022	08/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Rimozione porte e paranchi, recinzioni/limbozzare porte e paranchi						5/5	09/03/2022	18/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Scavi e movimentazione terra campo da allenamento/ Scavi e movimentazione terra						3/5	10/03/2022	14/03/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Pigiatura di scarso con mezzo meccanico dalla vasca di raccolta dell'acqua						8/8	28/03/2022	05/05/2022	Interno cantiere	1	3	3	400
Campo naturale						11/15	17/03/2022	12/04/2022	Interno cantiere	1	1	1	22
Scavi a sezione obbligato eseguiti con mezzo						5/5	28/03/2022	29/04/2022	Interno cantiere	1	4	4	45
Nuovi basamenti perichine						5/7	08/04/2022	14/04/2022	Interno cantiere	1	4	4	45
Rilievi spogliati						11/17	13/04/2022	29/04/2022	Interno cantiere	1	4	4	45
Impianto perimentale/ impianto di irrigazione						12/16	02/05/2022	17/05/2022	Interno cantiere	1	1	1	0
Finitura oltre il campo per destinazione						5/5	16/05/2022	20/05/2022	Interno cantiere	1	1	1	22
Impianto di Drenaggio						3/3	23/05/2022	25/05/2022	Interno cantiere	1	1	1	0
Sottopondo manto elastico						10/15	26/05/2022	09/06/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Recinzioni						3/3	06/06/2022	08/06/2022	Interno cantiere	1	4	4	45
SISTEMA MANTO						7/9	09/06/2022	17/06/2022	Interno cantiere	1	1	1	22
Vasca di accumulo e allacciamenti						3/3	08/06/2022	10/06/2022	Interno cantiere	1	1	1	0
Allaccio rete di drenaggio						2/2	16/06/2022	17/06/2022	Interno cantiere	1	1	1	0
Posa accessori						4/4	20/06/2022	23/06/2022	Interno cantiere	1	1	1	22
Smobilizzo cantiere						2/4	24/06/2022	27/06/2022					
Accessi agli scavi e circolazione mezzi						1/1	24/06/2022	24/06/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Accessi e circolazione in cantiere mezzi						1/1	24/06/2022	24/06/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Installazione e smontaggio cantiere generico						1/1	24/06/2022	24/06/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Impianto elettrico di cantiere						1/3	25/06/2022	27/06/2022	Interno cantiere	1	0	0	0
Servizi igienici di cantiere						1/3	25/06/2022	27/06/2022	Interno cantiere	1	0	0	0